



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

OCOYOACAC

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
02	01	03	01	01	01	25 01 01	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EXISTENTE, TREN DE DESCARGA DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROME	SAN PEDRO CHOLULA	200	C	LP	2,500,000.00	854,943.88	0.00	3,354,943.88	5,562,830.13	0.00	100%	
02	01	03	01	01	01	25 02 10	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EXISTENTE, TREN DE DESCARGA DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROME	SAN ANTONIO EL LLANITO	200	C	LP	0.00	2,236,629.25	0.00	2,236,629.25	0.00	0.00	100%	
02	02	03	01	02	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO EL VIEJO 2DA ETAPA	SAN ANTONIO EL LLANITO	250	C	IR	2,500,000.00	0.00	654,943.88	1,845,056.12	1,843,156.97	0.00	100%	
02	02	03	01	02	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PEDREGAL DE GUADALUPE 2DA. ETAPA	EL PEDREGAL	200	C	IR	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,297,356.44	0.00	100%	
02	02	03	01	02	01	25 01 01	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	500	C	IR	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	868,766.85	0.00	100%	
02	02	01	01	02	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRUTICULTURA	OCOYOACAC	120	C	IR	2,400,000.00	98,082.12	0.00	2,498,082.12	2,495,132.87	0.00	100%	
02	05	02	01	01	05	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PLANTEL CONALEP 125, EL ZARCO	LA MARQUESA	120	C	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,499,180.52	0.00	100%	
02	02	05	01	01	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES EN OCOYOACAC	OCOYOACAC	100	C	IR	2,000,000.00	0.00	200,000.00	1,800,000.00	1,798,911.62	0.00	100%	
02	02	05	01	01	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN OCOYOACAC	OCOYOACAC	100	C	IR	2,000,000.00	0.00	200,000.00	1,800,000.00	1,798,298.21	0.00	100%	
02	02	05	01	01	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN OCOYOACAC	OCOYOACAC	100	C	IR	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	798,859.39	0.00	100%	
02	02	01	01	02	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MATAMOROS, SEGUNDA ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	100	C	IR	2,100,000.00	0.00	100,000.00	2,000,000.00	1,997,056.56	0.00	100%	
02	02	01	01	02	01	25 01 01	CONCRETO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA JUÁREZ	SAN JERÓNIMO ACAZULCO	120	C	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,999,154.42	0.00	100%	
02	02	01	01	02	01	25 01 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NIÑOS HÉROES	BO. SAN MIGUEL, OCOYOACAC	121	C	IR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	399,891.29	0.00	100%	
02	02	01	01	02	01	25 01 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PINOS, OCOYOACAC	CABECERA MUNICIPAL	1	C	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,398,281.30	0.00	100%	
02	02	01	01	04	01	25 01 01	AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "LUIS GONZALEZ CAMARENA", EN EL BARRIO DE SANTIAGUITO, OCOYOACAC	OCOYOACAC	1	C	IR	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,098,115.30	0.00	100%	
02	02	01	01	02	04	25 01 01	REHABILITACIÓN PLAZA CÍVICA DE LOS INSURGENTES	CABECERA MUNICIPAL	1000	C	IR	1,175,355.06	0.00	67,331.18	1,108,023.88	1,098,872.51	0.00	100%	
02	02	01	01	02	01	25 01 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS	SANTA MARIA LA ASUNCIÓN TEPEXOYUCA	200	C	IR	1,800,000.00	0.00	1,509.45	1,798,490.55	1,798,490.55	0.00	100%	
02	02	01	01	04	02	25 01 02	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN OCOYOACAC, BO. SANTA MARIA	OCOYOACAC	300	C	IR	2,000,000.00	0.00	1,347.96	1,998,652.04	1,998,652.04	0.00	100%	
02	02	01	01	02	01	25 01 02	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLE MÉRIDA		0	153	C	IR	0.00	2,498,950.00	0.00	2,498,950.00	2,498,950.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	26 01 01	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD DE SAN PEDRO CHOLULA, OCOYOACAC	COL. JUAREZ	180	C	IR	1,979,608.67	0.00	0.00	1,979,608.67	1,978,108.34	0.00	100%	
02	02	01	01	03	03	26 01 01	SUMINISTRO Y COLOCACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, COL. EL PEDREGAL, OCOYOACAC	OCOYOACAC	1000	C	IR	1,979,608.67	0.00	0.00	1,979,608.67	1,977,051.81	0.00	100%	
02	02	01	01	05	02	26 01 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LUIS CAMARENA DEL 0+000 AL 2+500, BO. SANTIAGUITO, OCOY	CABECERA MUNICIPAL	250	C	IR	1,979,608.67	0.00	0.00	1,979,608.67	1,976,666.10	0.00	100%	
02	02	01	01	05	02	26 01 01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ATLAPULCO, OCOYOACAC	SAN PEDRO ATLAPULCO	150	C	IR	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,198,941.73	0.00	100%	
02	02	01	01	04	01	26 01 01	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, OCOYOACAC	CABECERA MUNICIPAL	120	C	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	998,944.95	0.00	100%	



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

OCOYOACAC

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
02	02	01	01	05	02	28	01 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO DEL 0+000 AL 0+1000, COL. JUAREZ, OC	OCOYOACAC	151	C	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	989,556.86	0.00	100%
02	02	01	01	05	02	28	01 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ DEL KM 0+000 AL 0+150	SAN PEDRO CHOLULA	250	C	IR	1,738,828.01	0.00	0.00	1,738,828.01	1,738,284.70	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	11	01 01	REHABILITACION DE CENTRO ADMINISTRATIVO BO. SANTIA GUITO, OCOYOACAC	CABECERA MUNICIPAL	150	C	AD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,576.03	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	11	01 01	REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA EL PIRAMIDE, OCOYOACAC	CABECERA MUNICIPAL	200	C	AD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,762.43	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	11	01 01	REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA, EL PREDREGAL, OCOYOACAC	CABECERA MUNICIPAL	151	C	AD	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	341,600.07	0.00	100%
02	02	01	01	05	02	11	01 01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC	OCOYOACAC	8068	C	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,515,373.19	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	28	01 02	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN OCOYOACAC CENTRO DEL KM 0+000 AL 1+800, OCOYOACAC, ESTADO DE MEXICO	OCOYOACAC	10000	C	AD	0.00	8,495,070.31	0.00	8,495,070.31	8,495,070.31	0.00	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENCIA



**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO**

